

	"PROYECTO PUERTO/ PROJECT PORT SITE"	HSE DEPT
		2013
		PRC-EQ-101

INSPECCION DE EQUIPO (Telehandler, bobcat, miniexcavadora)

EMPRESA: <u>PRC</u>				
OBRA: <u>800 Man Gap Camp</u>				
LUGAR: <u>Punta Rincón</u>			FECHA: <u>3-5-2013</u>	
MARCA DE EQUIPO: <u>JOHN DEER</u>			PLACA/SERIAL:	
N°	DESCRIPCION	BIEN	MALO	N/A
1	Conexiones del sistema hidraulico	/		
2	Extensión del brazo se encuentra engrasado			/
3	Las barandas están sin abolladuras ni grietas			/
4	La puerta cierra bien y no presenta obstrucciones			/
5	Los dos sistemas de mando están operativos e independientes			/
6	El sistema de mando obedece al ser accionados			/
7	El sistema de comandos independientes funciona bien			/
8	Los neumáticos se encuentran en buenas condiciones			/
9	Sistema de alarma de seguridad operativos y son audibles	/		
10	Los contrapesos se encuentran completos	/		/
11	La mesa giratoria se encuentra engrasada			/
12	La mesa giratoria presenta juego al movimiento giratorio			/
13	El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones	/		
14	El freno de avance esta operativo	/		
15	El freno de giro se encuentra operativo			/
16	El sistema de seguridad manual se encuentra operativo			
17	El sistema de luces se encuentra en buenas condiciones	/		
18	El operador es competente y esta clasificado	/		
19	El equipo está certificado	/		
20	Cuñas y pasadores se encuentran en buen estado			/
21	La presión de aceite es normal	/		
22	La temperatura del motor es la adecuada	/		
23	El sistema de escape se encuentra en buenas condiciones	/		
24	La batería, bornes y cables se encuentran bien	/		
25	El equipo posee extintor de incendios	/		
26	El orometro se encuentra en buenas condiciones, Cuánto marca?	/		
Orometro:				

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:

APROBADO HSE:

Rubén D. Alvarado

[Signature]